# Plano de Reforma

## Sumário


I – **APRESENTAÇÃO** 1
II – **REFERÊNCIA NORMATIVA** 3
III – **RESPONSÁVEL LEGAL PELA REFORMA (CONTRATADO)** 4
IV – **RESPONSÁVEL LEGAL PELA UNIDADE PRIVATIVA (CONTRATANTE)** 4
V – **DESCRIÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE PRIVATIVA** 5
VI – **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** 5
VI.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DA REFORMA 5
VI.2 – ESCOPO DO SERVIÇO 6
VI.2.1 – COZINHA 8
VI.3 – MÉTODO PARA REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS 8
VI.4 – ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 9
VI.5 – DESCARTE DOS MATERIAIS 11
VI.6 – HORÁRIO DE TRABALHO 11
VII – **EMPRESAS E PROFISSIONAIS** 11
VII.1 – TROCA DOS PISOS 11
VII.2 – INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 11
VII.3 – INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS PLANEJADOS 11
VIII – **RESPONSABILIDADE LEGAL** 12
IX – **CONSIDERAÇÕES FINAIS** 13


Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

# I– APRESENTAÇÃO

O plano de reforma foi elaborado por profissional habilitado Engenheiro Lucas Tresmondi CREA 5071459470-SP e atende às seguintes condições, conforme descrito na ABNT NBR-16280:

a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para realização das obras;
b) meios que garantam a segurança da edificação e dos usuários, durante e após a conclusão da obra;
c) autorização para circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos;
d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis;
e) escopo dos serviços a serem realizados;
f) identificação de atividades que propiciem a geração de ruídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra;
g) identificação de uso de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis;
h) localização e implicações no entorno da reforma;
i) cronograma da reforma;
j) dados das empresas, profissionais e funcionários envolvidos na realização da reforma;
k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela execução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente;
l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente;

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

m) estabelecimento do local de armazenamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados;

n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável.

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## II – REFERÊNCIA NORMATIVA

Este Plano de Reforma, bem como todo o trabalho que será realizado, segue as diretrizes conforme os padrões estabelecidos nas seguintes normas:

- ABNT NBR-16280/20 - Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos;
- ABNT NBR- 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR – 5626 – Instalação predial de água fria;

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## III – RESPONSÁVEL LEGAL PELA REFORMA (CONTRATADO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa / Razão Social<br>**BWILD LTDA** | | | CNPJ<br>**47.350.338/0001-37,** |
| Eng.º ou Arq.º Responsável<br>**Lucas Tresmondi** | | | CREA ou CAU<br>**5071459470-SP** |
| Endereço<br>**Rua Álvaro Rodrigues** | | | Número<br>**975** |
| Bairro/Distrito<br>**Vila Cordeiro** | Estado<br>**São Paulo** | UF<br>**SP** | CEP<br>**04582-002** |
| Telefone<br>**21 97191-6987** | Celular<br>**11 96416-7148** | E-mail<br>**lucas@bwild.com.br** | |

## IV– RESPONSÁVEL LEGAL PELA UNIDADE PRIVATIVA (CONTRATANTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proprietário<br>**VICTOR GABRIEL PINTO GUEDES** | | | CPF<br>**274.886.348-88** |
| Telefone | Celular<br>**11 96630-0300** | E-mail<br>**victorgpguedes@gmail.com** | |

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## V – DESCRIÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE PRIVATIVA

**Localização:** RUA IPEROIG 180 - PERDIZES - SÃO PAULO-SP
**Torre:** N/A
**Apartamento:** nº 313
**Tamanho da unidade:** 24 m²
**Área que será reformada:** 24 m²

## VI– DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Substituição dos pisos da cozinha e sala de estar/dormitório;
- Realização de pintura em todas as paredes e teto conforme projeto;
- Instalação de revestimento "frontão" e bancada na cozinha;
- Reposicionamento de tomadas e pontos de iluminação conforme projeto;
- Instalação de infraestrutura e aparelho de ar condicionado;
- Substituição de todas as luminárias e instalação de pontos para iluminação em led;
- Serão instalados móveis planejados no banheiro, cozinha e sala de estar/dormitório;
- Serão instalados metais e acessórios de banheiro
- Será instalada uma fechadura eletrônica na porta de entrada da unidade;
- Serão instalados móveis soltos e eletrodomésticos, como geladeira, cooktop, forno microondas, TV, cama, cadeiras, espelhos, cortinas e mesas.

## VI.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DA REFORMA

Os serviços iniciarão no dia 01/09/2025 e serão concluídos no dia 31/10/2025. Caso o prazo não seja suficiente, o condomínio será avisado.

- Recebimento de Material: De 01/09/25 à 31/10/25;
- Retirada do Revestimento antigo: De 01/09/25 à 09/09/25;
- Aplicação do novo revestimento: De 01/09/25 à 09/09/25;
- Instalação do aparelho de ar condicionado: De 13/10/25 à 14/10/25;
- Instalação dos móveis planejados: De 13/10/25 à 24/10/25;
- Encerramento da obra: 24/10/25;

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## VI.2 – ESCOPO DO SERVIÇO

Todos os detalhes dos serviços, como plantas de demolição e construção, memoriais, projetos, medidas e equipamentos podem ser vistas no projeto executivo em anexo.

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## VI.2.1 – COZINHA

Revestimento da Parede (atual): Não há revestimento existente
Revestimento do Piso(atual): Não há revestimento existente

## VI.2.1.A – MATERIAIS UTILIZADOS

Os revestimentos serão substituídos por outro modelo de mesma densidade. Ou seja, não vai ter aumento de carga na estrutura. Os novos revestimentos utilizados serão:

Revestimento da Parede (novo): ELIANE REVESTIMENTOS METRO WHITE ACT 20x10CM
Revestimento do Piso(novo): BIANCOGRES VINÍLICO PIACENZA 122X18CM

## VI.3 – MÉTODO PARA REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS

Todo o revestimento será retirado com ferramentas de mão (martelo e talhadeira), ou seja, não serão utilizados marteletes ou ferramentas de alto impacto, os dias serão de 25/08/2025 a 09/09/2025, os profissionais serão Alan Assam RG 28497749, Izaias Soares dos Santos RG 2257820, Osmar Aprigio RG 33070482.

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## VI.4 – ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Para garantir que os novos materiais e entulhos não exerçam força centralizada em pontos únicos da estrutura, eles serão espalhados uniformemente pelo piso do apartamento, e próximos das vigas e colunas de sustentação. Além disso, contamos com um depósito de materiais no nosso escritório, e eles são enviados apenas mediante uso, para evitar que acumule peso e sujeira na obra.

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## VI.5 DESCARTE DOS MATERIAIS

Todo o entulho gerado na obra será descartado em sacos, e transportado pela edificação em carrinho de mão. A caçamba será instalada no local indicado pelo condomínio, e toda a movimentação será feita pelo elevador de serviço, o qual será forrado, nas áreas de circulação utilizaremos o material "salva piso" para proteger o piso e as quinas das paredes.

## VI.6 – HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão realizados de Segunda à Sábado (das 09h às 17h). Aos domingos e feriados não serão realizados serviços. Em acordo com o Regimento Interno do **Conjunto Essential Perdizes By One.**

# VII – EMPRESAS E PROFISSIONAIS

## VII.1 – TROCA DOS PISOS

Empresa: ATX Arquitetura
Profissionais: A Definir

## VII.2 – INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO

Empresa: Bwild
Profissionais: José Juci Gomes CPF
127.134.748-25

## VII.3 – INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS PLANEJADOS

Empresa: Novo Lar Móveis Sob Medida
Profissionais: A Definir

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## VIII – RESPONSABILIDADE LEGAL

O responsável técnico pelo projeto do **Apartamento 313** do **Condomínio Essential Perdizes By One**, é o **ARQUITETO THIAGO DANTAS DO AMOR - CAU A162437-7**.

O responsável técnico pela execução da obra do **Apartamento 313** do **Condomínio Essential Perdizes By One**, é o **Eng.º LUCAS TRESMONDI**, por meio da ART Nº **2620251475783**

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

## IX– CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O responsável técnico pelo projeto, é o **ARQUITETO THIAGO DANTAS DO AMOR**;
- O responsável técnico pela execução, é o **Eng.º LUCAS TRESMONDI,** por meio da ART Nº **2620251475783**
- O serviço realizado não implicará na descaracterização da unidade privativa;
- Não será feita nenhuma alteração estrutural no condomínio;
- Não haverá mudança na carga estrutural da edificação;
- A execução do serviço não incorrerá na obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação;
- Declaro que li o documento intitulado: Informativo de obra e reformas, entendo e concordo com todos os 35(trinta e cinco) itens pontuados, os quais seguiremos durante toda a reforma; e
- Reitero ainda por meio deste instrumento, que não haverá nenhum outro tipo de intervenção na unidade, pois tenho a clareza de que a obra será embargada caso omita alguma informação.

Esse Plano de Reforma (elaborado com base nos critérios da ABNT NBR-16280/20) foi desenvolvido pelo **Eng.º LUCAS TRESMONDI**, responsável pela execução da obra do **Apartamento 313** do **Condomínio Essential Perdizes By One**.

**Ass.** _____

**Eng.º LUCAS TRESMONDI**
**CREA 5071459470-SP**

Clicksign a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

# Plano de Reforma - Victor Guedes - Essential Perdizes.docx.pdf

Documento número #a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727

**Hash do documento original (SHA256):** 97a432c713e2e7c6f888ecdcd7db3963f60f13f7d69b8de2a340e1e1407b6935

## Assinaturas

**Lucas Tresmondi**
CPF: 416.153.118-40
Assinou em 27 ago 2025 às 08:11:16

## Log

| | |
|---|---|
| 27 ago 2025, 07:55:42 | Operador com email vinicius@bwild.com.br na Conta 0bbb56dd-1b92-4f22-9ede-162c906ab019 criou este documento número a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727. Data limite para assinatura do documento: 26 de setembro de 2025 (07:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 27 ago 2025, 07:56:18 | Operador com email vinicius@bwild.com.br na Conta 0bbb56dd-1b92-4f22-9ede-162c906ab019 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 15 de setembro de 2025 (09:44). |
| 27 ago 2025, 07:56:18 | Operador com email vinicius@bwild.com.br na Conta 0bbb56dd-1b92-4f22-9ede-162c906ab019 adicionou à Lista de Assinatura:<br>lucas@bwild.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucas Tresmondi. |
| 27 ago 2025, 08:11:16 | Lucas Tresmondi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucas@bwild.com.br. CPF informado: 416.153.118-40. IP: 172.226.106.28. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.52366485250069 e longitude -46.54144983979493. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1288.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 27 ago 2025, 08:11:17 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727. |

ICP Brasil

**Documento assinado com validade jurídica.**
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a2d6a698-9629-4770-9ef3-d2f3e5e99727, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.